

施工状況報告書【2階の床の躯体工事の完了時】

(第二面)

検査方法—A：実物の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

住棟評価用

※の欄を工事施工者が記入のこと

	性能表示事項※	検査項目※	施工状況報告欄			施工状況確認欄						
			変更有無※	関連図書※	写真※	確認内容※	検査方法	判定結果				
								一次	二次			
構造の安定・劣化の軽減	耐震等級 耐風等級 耐積雪等級 並びに 基礎方法及び形式 耐震(倒壊) <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1 耐震(損傷) <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1 耐震(その他) <input type="checkbox"/> 免震 <input type="checkbox"/> その他 耐風 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1 耐積雪 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1 <input type="checkbox"/> 区域外 劣化対策等級 <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1	構造躯体	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 躯体図	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 柱・梁・耐力壁の位置	A、C	適 ・ 不適	適 ・ 不適			
				<input type="checkbox"/> ミルシート <input type="checkbox"/> メタルタグ	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 鉄筋の種類 主筋： 高強度せん断補強筋：	C					
				<input type="checkbox"/> 配筋検査記録 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 鉄筋の径・本数・ピッチ <input type="checkbox"/> 定着・継手方法・端部処理 <input type="checkbox"/> 開口補強 <input type="checkbox"/> かぶり厚さ(スペーサー寸法) 屋外： 屋内：	A、C A、C A、C B、C					
				<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 性能書 <input type="checkbox"/> 認定書 <input type="checkbox"/> 試験成績書 <input type="checkbox"/> 資格者証 写し	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 貫通口補強 <input type="checkbox"/> 構造スリット <input type="checkbox"/> 機械式継手 <input type="checkbox"/> ガス圧接引張強度試験 今回確認()ロット 確認部位：	A、C A、C A、C C					
				<input type="checkbox"/> 検査報告書	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 超音波探傷検査 今回確認()ロット 確認部位：	C					
				<input type="checkbox"/> 配合計画書 注1	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 普通コンクリート <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 普通ポルトランドセメント <input type="checkbox"/> 高炉セメント <input type="checkbox"/> その他()	C C					
				<input type="checkbox"/> 今回打設コン呼び強度()N/mm ² 強度管理材齢： <input type="checkbox"/> 水セメント比()% <input type="checkbox"/> 単位水量()kg/m ³ <input type="checkbox"/> 上階の配合計画書 確認部位：	C C C C							
				<input type="checkbox"/> 受入検査報告書	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> スランプ <input type="checkbox"/> 空気量 <input type="checkbox"/> 塩分測定	C C C					
				<input type="checkbox"/> 圧縮強度試験成績書	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> コンクリート圧縮強度(材齢： 日) 今回確認()ロット 確認部位：	C					
				施工計画	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> コンクリート打設要領書	<input type="checkbox"/> 有			<input type="checkbox"/> 打込方法・締固め方法 <input type="checkbox"/> 打継ぎ部の処理方法 <input type="checkbox"/> 養生方法	C A、C C	
					免震建築物 <input type="checkbox"/> 該当なし	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 施工図			<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 免震層 <input type="checkbox"/> 免震材料 <input type="checkbox"/> 上部構造 <input type="checkbox"/> 下部構造 <input type="checkbox"/> 落下・挟まれ防止等	A、C A、C A、C A、C A、C
											適 ・ 不適	適 ・ 不適

注1:今回打設コンクリートの配合計画書の写しを施工状況報告書に添付してください。

施工状況報告書【2階床の躯体工事の完了時】

(第三面)

検査方法—A：実物の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

※の欄を工事施工者が記入のこと

住棟評価用

	性能表示事項※	検査項目※	施工状況報告欄			施工状況確認欄			
			変更有無※	関連図書※	写真※	確認内容※	検査方法	判定結果	
								一次	二次
構造の安定・劣化の軽減	耐震等級 耐風等級 耐積雪等級 並びに 基礎方法及び形式 劣化対策等級	構造躯体 □SRC造 □S造	□有	□ミルシート	□有	□鋼材の種類・品質	C	適 ・ 不適	適 ・ 不適
				□鉄骨工事 施工要領書	□有	□鋼材の厚さ・寸法	C		
				□資格者証写	□有	□鉄骨製作工場 ()グレード	C		
				□鉄骨製品 検査報告書	□有	□溶接技能者資格確認	C		
				□検査報告書	□有	□鉄骨加工精度	C		
				□検査報告書	□有	□工場溶接UT検査結果	C		
				□建入 検査記録	□有	□現場溶接UT検査結果	C		
				□鉄骨製作図	□有	□鉄骨建込精度 □アンカー等精度 □スリーブ補強	A、C A、C A、C		
維持管理・更新	維持管理 対策等級 (共用配管) □等級3 □等級2 □等級1	共用配管	□有	□設備施工図 □	□有	□コンクリート内への埋設配管の ないこと	A、C	適 ・ 不適	適 ・ 不適
		地中埋設管	□有	□設備施工図 □	□有	□地中埋設管上の コンクリートの打設の有無	A、C		
		配管点検口	□有	□施工図等		□接続部 □バルブ	A、C A、C		
	更新対策 (共用排水管) □等級3 □等級2 □等級1	共用排水管	□有	□設備施工図 □	□有	□コンクリート内への埋設配管の ないこと	A、C	適 ・ 不適	適 ・ 不適
		地中埋設管	□有	□施工図等		□接続部	A、C		
						□バルブ	A、C		

施工状況報告書【2階の床の躯体工事の完了時】

(第四面)

検査方法—A：実物の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

※の欄を工事施工者が記入のこと

住戸評価用

住戸タイプ名称																	
検査対象住戸番号																	
	性能表示事項※	検査項目※	施工状況報告欄			施工状況確認欄					検査方法	判定結果					
			変更有無※	関連図書※	写真※	確認内容※						一次	二次				
火災	耐火等級	界壁界床	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 躯体図	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 界壁の構造 (造)	A、C	適	適	<input type="checkbox"/> 界壁の厚さ (mm)	不適	不適					
	等級4		<input type="checkbox"/> 界床の構造 (造)			<input type="checkbox"/> 界床の厚さ (mm)											
温熱環境		断熱等性能等級	断熱構造	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 納品書 <input type="checkbox"/> 施工図	<input type="checkbox"/> 有				<input type="checkbox"/> 床の断熱材厚さ (mm)			A、C	適	適	<input type="checkbox"/> 種類 ()	不適
	<input type="checkbox"/> 有					<input type="checkbox"/> 外壁の断熱材厚さ (mm)				<input type="checkbox"/> 種類 ()							
	<input type="checkbox"/> 有					<input type="checkbox"/> 熱橋部断熱材厚さ (mm)	<input type="checkbox"/> 種類 ()										
維持管理	維持管理対策等級 (専用配管)	専用配管	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 施工図	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> コンクリートへの埋め込みのないこと	A、C	適	適	<input type="checkbox"/> 他住戸専用部に設置されていないこと	不適	不適					
		地中埋設管	<input type="checkbox"/> 有			<input type="checkbox"/> 有				<input type="checkbox"/> 地中埋設管上のコンクリート打設の有無			A、C	適	適	<input type="checkbox"/> 不適	<input type="checkbox"/> 不適
音環境	重量床衝撃音対策等級相当スラブ厚	上階界床	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 内装施工図 <input type="checkbox"/> 納品書	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> スラブの種類	A、C	適	適	<input type="checkbox"/> スラブの厚さ (mm)	不適	不適					
		下階界床	<input type="checkbox"/> 有			<input type="checkbox"/> 端部拘束条件 (辺)											
	軽量床衝撃音対策等級レベル低減量	上階界床	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 内装施工図 <input type="checkbox"/> 納品書	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 仕上材				A、C			適	適	<input type="checkbox"/>	不適	不適
		下階界床	<input type="checkbox"/> 有			<input type="checkbox"/>											
透過損失等級(界壁)	等級1	界壁	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 躯体図	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 界壁の構造 (造)	A、C	適	適	<input type="checkbox"/> 界壁の厚さ (mm)	A、C	不適	不適				