

杭工事施工結果報告書（建築基準法第12条第5項、横浜市施行細則第17条の3）

提出日	平成 年 月 日				
建築主	住所名				
工事監理者	住所名	資務所名			
	資格（ ） 級建築士事務所（大臣・知事）登録第 号 （電話 ）	資格（ ） 級建築士 （大臣・知事）登録第 号			
工事施工者	住所名	資格 建設業の許可（大臣・知事）登録第 号 （電話 ）			
工事概要	工事名称	代表者名			
	建築確認番号	平成 年 月 日 第 号 当初確認番号（ ）			
	建築場所				
	構造	造	規模 地上 /地下 階、延面積 m ²		
杭工事概要	杭種				
	工法				
	材質・強度				
	杭径		軸径部	拡底部	拡頭部
		設計径			
		施工径			
	支持層深さ				
施工深さ					
杭種	内 容		チェック結果（※1）		
場所 打ち 杭	1. 重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、砕石等）		適・不		
	2. コンクリートの配合、単位セメント量、強度等		適・不		
	3. 鉄筋材料について設計図書と照合（ミルシート等によるJIS規格品等）		適・不		
	4. 杭径、主筋の本数及び、帯筋との結合状況※2		適・不		
	5. スペーサー及び鉄筋かごの組み立て状態と重ね継ぎ手長さ		適・不		
	6. 掘削中の孔壁の保持状況、泥水（安定液）の管理		適・不		
	7. 掘削の鉛直精度		適・不		
	8. 拡底杭の場合、杭先端の拡底形状（確認方法 ）		適・不		
	9. 支持地盤の確認（確認方法 ）		適・不		
	10. 支持地盤への根入れ長さ及び杭長。※2（確認方法 ）		適・不		
	11. スライムの除去（除去方法 ）		適・不		
	12. コンクリートのスランプ、空気量、塩化物量、打ち込み量及び供試体の採取方法等		適・不		
	13. コンクリート打設状況（プランジャー使用、コンクリート中のトレミー管の位置、鉄筋かごの共上がり等）		適・不		
	14. 杭頭部の余盛り高さ		適・不		
	15. 杭頭余盛り部のはつり取りの状況（時期、杭本体への影響、杭頭高さ等）		適・不		
	16. 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3）		適・不		

内 容		チェック結果 (※1)	
埋 込 み 杭	1. 重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、碎石等）	適・不	
	2. 杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態※2	適・不	
	3. 掘削深さ	適・不	
	4. 支持地盤への根入れ長さ及び杭長。 ※2（確認方法 ）	適・不	
	5. 支持地盤の確認（確認方法 ）	適・不	
	6. 安定液、根固め液、及び杭周固定液の配合及び注入量等	適・不	
	7. 根固め液、及び杭周固定液の強度	適・不	
	8. 杭の継手	<input type="checkbox"/> 溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等	適・不
		<input type="checkbox"/> 無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況	適・不
	9. 杭の鉛直精度	適・不	
	10. 杭頭処理、補強及び杭頭定着方法（杭頭処理方法 ）	適・不	
11. 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3）	適・不		
打 込 み 杭	1. 重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、碎石等）	適・不	
	2. 施工時外力に対する杭体の安全性	適・不	
	3. 杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態※2	適・不	
	4. 支持力の確認（ハンマー重量、落下高、貫入量等）	適・不	
	5. 杭の継手	<input type="checkbox"/> 溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等	適・不
		<input type="checkbox"/> 無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況	適・不
	6. 杭の鉛直精度	適・不	
	7. 杭頭処理、補強及び杭頭定着方法（杭頭処理方法 ）	適・不	
8. 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3）	適・不		

※1 各項目を監理者がチェックし、適合は適に○印 指示があった場合は不に○印を記入し、指示の内容を下の指示記録に記入してください。

※2 杭径、杭長の変更がある場合は資料を添付して下さい。

※3 杭心ずれ、及び基礎梁断面変更の場合、資料を添付して下さい。なお基礎梁断面変更の場合、変更確認申請が必要になります。

指示記録

項目番号	指 示 内 容

設計図書の内容について設計者に確認した事項

--

杭工事に対する考察

--

（注意事項）この報告書を提出する時に、下記の資料を提示して頂く場合があります。

ミルシート等杭材料関係資料、コンクリート及び根固め液等の配合、圧縮強度試験結果等資料、地盤調査結果資料、その他杭施工にかかわる施工記録写真を含めた施工関係資料