

鉄筋コンクリート工事施工結果（建築基準法施行細則様式第1号添付様式）

建築工事名称											
使用材料注1)	セメント	品名・(種別)・製造工場		混和材料	品名・(種別)		レディーミストコンクリート	製造会社・工場名			
								JIS表示許可番号		工事現場までの距離・所要時間	
										km 分	
細骨材注2)	産地・(種別)	塩分(%)	洗い試験によって失われる量(%)	粘土塊量(%)	アルカリ骨材反応判定結果	粗骨材注1)	産地・(種別)・最大寸法(mm)	粘土塊量(%)	アルカリ骨材反応判定結果		
コンクリート工事	打設箇所										
	打設年月日										
	コンクリートの種類										
	設計基準強度 (N/mm ²)										
	品質基準強度 (N/mm ²)										
	呼び強度										
	スランプ (cm)										
	空気量 (%)										
	温度 (℃)										
	塩化物測定結果 (kg/m ³) 注3)										
	使用塩化物測定器										
	供試体養生方法 (現水標準)										
	圧縮強度試験所名称										
	構造体コンクリートの圧縮強度試験 (kgf/cm ²) 注4)	7日									
28日											
日											

鉄筋工事	ガス圧接継手抜取検査 試験方法・検査結果 (左：抜取検査、右：外観検査)									
	鉄筋かぶり厚さ の最小値 (cm)	部 位	土に接しない部分				土に接する部分			
		柱	屋 外		屋 内					
		屋根板	屋 外		屋 内					
		床 板	下 端		上 端					
		は り	屋 外		屋 内					
		耐力壁	屋 外		屋 内					
		非耐力壁	屋 外		屋 内					
		基 礎	—	—	—	—				
添付書類等	<input type="checkbox"/> 工事監理契約書（写し） <input type="checkbox"/> 認定証・資格証（写し） <input type="checkbox"/> 各工程の工事写真 <input type="checkbox"/> 工事期間中に行った海砂を含む砂の塩分、山砂を含む砂の洗い、及び砂・砂利・砕砂・砕石の粘土塊量試験の試験結果報告書 <input type="checkbox"/> 工事期間中に行った圧縮強度試験（昭 56 建告第 1102 号）の試験結果報告書 <input type="checkbox"/> スリーブ工事の状況及び開口補強の施工結果報告書 <input type="checkbox"/> 地盤状況等報告書 <input type="checkbox"/> 鉄筋のミルシート <input type="checkbox"/> 圧接部試験結果報告書 <input type="checkbox"/> 工事期間中に行った塩化物量測定の測定結果報告書									

注 1) 使用材料の組合せが複数ある場合には、原則としてその種類毎記載すること。

注 2) 工事期間中に行った海砂を含む砂の塩分、山砂を含む砂の洗い、及び砂・砂利・砕砂・砕石の粘土塊量試験の試験結果報告書を別に添付し、この欄には最大値を記入すること。

注 3) 工事期間中に行った塩化物量測定の測定結果報告書を別に添付し、この欄には最大値を記入すること。

注 4) 工事期間中に行った圧縮強度試験（昭 56 建告第 1102 号）の試験結果報告書を別に添付し、この欄には平均値を記入すること。